

Pytania i odpowiedzi

1. Treść: Zgodnie z projektem wykonawczym, panele mają być posadowione na profilach, które będą na konstrukcji wsporczej trójkątnej. W zestawie materiałów w przedmiarze nie ma takiego zapisu. Czy Panele mają być posadowione na profilach, które z kolei są usytuowane na wspornikach?

Proszę przewidzieć konstrukcję na ekierkach, dającą min 25 stopni nachylenia do słońca

2. Treść: Czy w kosztorysie ryczałtowym ma być zawarty układ pomiarowy systemu zwrotno-mocowego wraz z okablowaniem?

Nie, instalacja jest do 50kWp i może być kompensowana

Liliana Szymonowska

Prezes LPK Sp. z o.o.